

АКТ № 2 «Проведение проверки целевого использования бюджетных средств»

АКТ № 2 «Проведение проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на устройство тротуаров по улицам Юбилейная и Гагарина в селе Большая Приваловка Верхнехавского муниципального района Воронежской области»

Цель контрольного мероприятия: обеспечение финансового контроля целевого использования бюджетных средств, соблюдения действующего федерального и областного законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления получателями бюджетных средств, определение достоверности бюджетной отчетности.

Объекты контроля: Администрация Большеприваловского сельского поселения (далее по тексту - администрация)

ИНН: 3607001392

Проверяемый период: 2017 год

Состав ответственных исполнителей: ведущий консультант финансового отдела Колядина М.В., ведущий консультант финансового отдела Крутских М.В.

Должностные лица: глава администрации Большеприваловского сельского поселения Дураков В.П., главный бухгалтер Коледова И.В.

Сроки проведения проверки: 26.02.2018 г.-05.03.2018 г.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее:

В рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» Большеприваловскому сельскому поселению Верхнехавского муниципального района Воронежской области выделена субсидия на устройство тротуаров по улицам Юбилейная и Гагарина в селе Большая Приваловка Верхнехавского муниципального района Воронежской области в сумме 890 000,00 (Восемьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек). Согласно федеральному закону РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был объявлен электронный аукцион № 0131300021017000001. Извещение о проведении аукциона размещено 06.02.2017 г. на электронной площадке ЗАО «Сбербанк АСТ». На основании результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона, отраженных в Протоколе рассмотрения единственной заявки электронного аукциона от 17.02.2017 г. № 0131300021017000001-3, между администрацией Большеприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района, в лице главы администрации Дуракова Валерия Павловича, и Обществом с ограниченной ответственностью «Горизонтстрой 32», находящимся по адресу: 241047, г.Брянск, ул.Тельмана, д.66, корп.1, оф.140, ИНН 3257009674, КПП

325701001, ОГРН 1133256014627, ОКПО 10469548, в лице директора Мирошкина Алексея Александровича, был заключен муниципальный контракт № 0131300021017000001-0141496-01 от 28.02.2017 г. на выполнение работ по устройству тротуаров по улицам Юбилейная и Гагарина в с.Большая Приваловка Верхнехавского муниципального района Воронежской области на сумму 1 119 012,88 (Один миллион сто девятнадцать тысяч двенадцать рублей 88 копеек). Источник финансирования: средства областного бюджета в сумме 890 000,00 (Восемьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек), средства местного бюджета в сумме 229 012,88 (Двести двадцать девять тысяч двенадцать рублей 88 копеек). Срок выполнения работ по контракту до 01.07.2017 г., срок оплаты по контракту: до 31.12.2017 г. Объемы и стоимость работ приведены в смете (Приложение № 2 к муниципальному контракту). К выполнению работ подрядчик приступил в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 1 к муниципальному контракту). Согласно предоставленным подрядчиком документов: акта по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» № 1 от 01.07.2017 г., акта по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» № 1 от 01.07.2017 г., работы по контракту выполнены качественно и в срок. На счет подрядчика ООО «ГОРИЗОНТСТРОЙ 32» за выполненные работы перечислены денежные средства:

Наименование документа	№, дата	Сумма, рублей
Платежное поручение	487965 от 09.08.2017	229 012,88
Платежное поручение	501732 от 11.08.2017	890 000,00
Итого:		1 119 012,88

Копии документов прилагаются.

Выводы:

- 1) По данным контрольного мероприятия нарушений не выявлено
- 2) Обеспечено соблюдение эффективного использования бюджетных средств

С актом ознакомлены:

Глава администрации Большеприваловского сельского поселения
Верхнехавского муниципального района




П. Дураков

Главный бухгалтер администрации Большеприваловского сельского поселения
Верхнехавского муниципального района

Кол И.В. Коледова

Ведущий консультант финансового отдела администрации
Верхнехавского муниципального района


М.В.Колядина



Ведущий консультант финансового отдела администрации
Верхнехавского муниципального района


М.В.Крутских

Один экземпляр акта получил:  07.03.2018 г. И.В.Коледова